

## 1. SZÁMÚ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ KÖZÖS NYILATKOZAT

Amely létrejött alulírott szerződő felek között

### **Megrendelő Királyszentistván Község Önkormányzata**

Székhelye: 8195 Királyszentistván, Fő út 32-34.

Adószáma: 15431473-1-19

Bankszámlaszáma: OTP Bank NYRT 11748007-15431473

Képviselője: Kőszegi Ilona polgármester

Elérhetősége: +36-88-589-921, fax: +36-88-589-920

a továbbiakban: **Megrendelő**

### **Vállalkozó Tulipán Haus Kft**

Székhelye: 8182 Berhida, Tulipán utca 11.

Cégjegyzék száma: 19-09-513560

Adószáma: 23121739-2-19

Bankszámlaszáma: OTP 11748076-25507054

Elérhetősége: +36-30-7545-856

a továbbiakban: **Vállalkozó**

között az alábbi feltételekkel:

### **1 A szerződés tárgya**

Királyszentistván, HRSZ 033/3. alatt kialakításra kerülő Kultúrpark fedett pihenő, esőbeálló építésének kivitelezési munkáira 2011. április 11-én kötött vállalkozási szerződés módosítása.

### **2 Előzmények**

A kivitelező vállalkozó az építési naplón keresztül kérte a fent nevezett tárgyú szerződés 3-as pontjába szereplő befejezési határidő módosítását.

### **3 Indoklás**

A munkaterület átadás-átvétel a vállalkozási szerződés létrejöttéhez képest 2011. április 19-én történt meg. A kivitelezési munkákat is ezen a napon indította el a Vállalkozó.

A közműsatlakozások kialakítása – melyet a megrendelő a kivitelezéstől függetlenül bonyolít – még nem történt meg.



#### 4 Megállapítások

Az érdekelt felek közös megegyezéssel a 3-as pontban jelzett indokok alapján megállapodnak a szerződés befejezési határidejének módosításában.


Az új határidő: 2011.07.01.

A 2011. április 11-én létrejött szerződés e módosítással nem érintett további tartalma változtatás nélkül marad.

Királyszentistván, 2011. június 7.



Kőszegi Ilona  
polgármester  
(megrendelő)



Cser József  
ügyvezető  
(vállalkozó)

